



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021



SAN JUAN EVANGELISTA
MUNICIPALIDAD

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE FINQUITO			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE FINQUITO	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL															
PRELIMINARES															
A1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIDO LEJISLE REFINORADO EN LA OBRA DE TRABAJO	M2	1,250.00	0.00	1,250.00	10.10	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	12,625.00
531	DESARROLLO DE TERRAPLENES DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA OBRA DE LA EXCAVACION DEL MATERIAL SE DESPERFICE	M3	250.00	0.00	250.00	15.25	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00	3,812.50
6046	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MOTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	312.50	0.00	312.50	151.28	0.00	0.00	47,275.00	0.00	0.00	47,275.00	0.00	0.00	47,275.00
200121	ACARREO A PRIMER RM DE MATERIALES MOTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMION LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA, PROMUNICADA, MONTANOSO REVESTIDO NO INCLuye CARGA A CAMION	M3	312.50	0.00	312.50	47.77	0.00	0.00	14,928.13	0.00	0.00	14,928.13	0.00	0.00	14,928.13
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TRO II PARA REVESTIMIENTO INCLuye DESMONTAJE, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	631.00	0.00	631.00	71.01	0.00	0.00	44,807.31	0.00	0.00	44,807.31	0.00	0.00	44,807.31
200122	ACARREO EN CAMION 140 KILOMETRO DE MATERIAL MOTO EN CAMION LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA, PROMUNICADA, MONTANOSO REVESTIDO, MONTAJE CON RM SUBSECUENTE DE MATERIAL MOTO EN CAMION LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA	M3	788.75	0.00	788.75	47.77	0.00	0.00	37,678.58	0.00	0.00	37,678.58	0.00	0.00	37,678.58
200123	ACARREO EN CAMION 140 KILOMETRO DE MATERIAL MOTO EN CAMION LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA, PROMUNICADA, MONTANOSO REVESTIDO	M3	1,340.88	0.00	1,340.88	16.31	0.00	0.00	21,868.75	0.00	0.00	21,868.75	0.00	0.00	21,868.75
200124	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLuye SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO DE 10.9 TON, INCLuye MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO	M3	631.00	0.00	631.00	108.30	0.00	0.00	68,337.30	0.00	0.00	68,337.30	0.00	0.00	68,337.30
CANCHA DE FUTBOL									TOTAL DE PRELIMINARES			TOTAL DE PRELIMINARES			
									496,314.95			496,314.95			
10111	BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO DE 10.9 TONS, INCLuye MATERIALES, DESPERDIGOS, MEZCLADO, HERRAMIENTAS, CONFORMADO Y COMACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	141.50	0.00	141.50	384.07	0.00	0.00	54,345.80	0.00	0.00	54,345.80	0.00	0.00	54,345.80
10112	REGO DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1:3 (TS/M2), INCLuye BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SOLUCION DE PASTO DE PULVERIZACION Y PULVERIZACION EN COLOR VERDE, CON UNA CANTIDAD DE 0.06 KG/M2 CON UNA ALTURA DE 45 MM INSTALADO CON RELLENO DE GOMA MOLIDA, ARENA SILICA Y CODOO A MAQUINA, ANCHO DE ROLLO 3.06 M, INCLuye MATERIALES, DESPERDIGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	707.52	0.00	707.52	31.15	0.00	0.00	22,039.25	0.00	0.00	22,039.25	0.00	0.00	22,039.25
10113	FABRICACION, COLOCACION Y NIVELACION DE BANCA PARA JUEGOS DE NIÑOS, INCLuye MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	707.52	0.00	707.52	515.24	0.00	0.00	364,542.60	0.00	0.00	364,542.60	0.00	0.00	364,542.60
10114	FABRICACION, COLOCACION Y NIVELACION DE PORTERA PARA JUEGOS DE NIÑOS, INCLuye MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	0.00	2.00	8,258.60	0.00	0.00	16,517.20	0.00	0.00	16,517.20	0.00	0.00	16,517.20
10115	ESTRUCTURA METALICA CON TUBO DE 4" X 3" CON DIMENSIONES DE 2.00 M DE ANCHO POR 1.50 M DE ALTO, INCLuye MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	0.00	2.00	20,433.50	0.00	0.00	40,867.00	0.00	0.00	40,867.00	0.00	0.00	40,867.00
TOTAL DE HOJA									TOTAL DE HOJA			TOTAL DE HOJA			
									748,645.53			748,645.53			

EJECUTIVO
MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES
Representante Legal

AUTORIZADO
MARCOS JOSE LUIS JORDAN Y FAVON
Director de Obras Publicas

VO BO
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE FINQUITO		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL T CON PASTO SINMETRICO EN LA LOCALIDAD DE LA GEREBULLA														
CONTRATISTA: MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES														
TELEFONO: 0														
REG. FED. DE CAUS: DOMINGUEZ/2018/0														
CONTRATO N°: 2021/301420034														
FECHA DE CONTRATO: 15 de junio del 2021														
DOMICILIO: COATZACOALCOS														
CUIDAD: LA GEREBULLA														
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA 1														
MONTO ANTIPO RECIBIDO: 1														
PERIODO EJECUC. PROGR.: 21 de junio del 2021 AL 21 de septiembre del 2021														
PERIODO EJECUCION REAL: 21 de junio del 2021 AL 21 de septiembre del 2021														
80131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LISA CAL. 20 DE 3.05 INC. ACCESORIOS DE FLUJACION	M2	22.40	0.00	0.00	22.40	610.89	0.00	0.00	810.89	13,663.94	0.00	0.00	13,663.94
10190	INSTALACION ELECTRICA	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	5,837.21	0.00	0.00	5,837.21	23,348.84	0.00	0.00	23,348.84
10192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES 400 W A 220 VOLTS PARA ALAMBRO QUE INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1/2" 1 ORQUETA FT200 POR CADA REFLECTOR 5 MUALES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	7,560.77	0.00	0.00	7,560.77	120,972.32	0.00	0.00	120,972.32
2010111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARETE SEGUN DISEÑO CON MIFA DE 280 CM DE ALTO SIN MEDICOR INCLUYE MIFA INTERFERE DE 1 1/4" TUBO CONDUIT DE PIEDRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4" DE 3 M DE ALTO Y 1 1/4" DE ANCHO EN LA BASE HASTA EL INTERRUPTOR PARA MEDICOR DE 4 TERMINALES DE 100 A COLOCADA A 180 CM DE ALTIURA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 250 V Y PASTILLAS DE 30 A A PRUEBA DE AGUA REDUCCION DE 1 1/2" 1/2" TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA NUBMO DE 2.44 M DE LONGITUD Y 16 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4,303.65	0.00	0.00	4,303.65	4,303.65	0.00	0.00	4,303.65
10296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION DE 4 VENTANAS INC 4 PASTILLAS TERMOIMPACTICAS DE 15 AMP	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,855.74	0.00	0.00	2,855.74	2,855.74	0.00	0.00	2,855.74
10211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRO PRESUPLICADO DE 33 X 33 X 46 CMS ESPECIFICACION C.F.E. CON PRUEBAS LARDO CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITO	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	2,755.56	0.00	0.00	2,755.56	13,777.80	0.00	0.00	13,777.80
10202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL 12AWG INCLUYE FLETE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	NL	226.00	0.00	0.00	226.00	34.42	0.00	0.00	34.42	7,778.92	0.00	0.00	7,778.92
18122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLEA SOBREGADA CON OBRANALIA DE 1/4" INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	NL	78.00	0.00	0.00	78.00	30.22	0.00	0.00	30.22	2,357.16	0.00	0.00	2,357.16
145	LIMPIEZA	M2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	9.99	0.00	0.00	9.99	12,487.50	0.00	0.00	12,487.50
			ESTIMACIONES											
			1 NORMAL	2 FINQUITO	3	4	5	6	7	8	SUMA			
A1	PRELIMINARES		251,333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,333.58	0.00	0.00	251,333.58
A2	CANCHA DE FUT 7		488,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,311.95	0.00	0.00	488,311.95
A3	CERCA PERIMETRAL		189,045.99	119,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,527.03	0.00	0.00	308,527.03
A4	GRADAS		0.00	539,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,821.38	0.00	0.00	539,821.38
A5	INSTALACION ELECTRICA		39,892.38	135,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,394.43	0.00	0.00	175,394.43
A6	LIMPIEZA		0.00	12,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,487.50	0.00	0.00	12,487.50
S U M A :			978,673.90	807,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,875.87	0.00	0.00	1,785,875.87
16% I. V. A. :			156,507.82	129,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,740.14	0.00	0.00	285,740.14
T O T A L E S :			1,135,261.72	936,354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,616.01	0.00	0.00	2,071,616.01
ANTIPO AMORTIZADO CIVIL:			454,102.26	374,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,646.40	0.00	0.00	828,646.40
ANTIPO POR AMORTIZAR CIVIL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE PARTIDAS:											201,565.87	-	-	1,785,875.87
TOTAL DE HOJA											201,565.87	-	-	1,785,875.87
MONTO TOTAL FINQUITO:											12,487.50	0.00	0.00	12,487.50
MONTO POR ESTIMAR:											12,487.50	0.00	0.00	12,487.50

EXECUTADO
MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES
Representante Legal

AUTORIZADO
ING. JOSE LUIS HERNANDEZ PAVON
Director de Obras Publicas

VALIDADO
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal